

UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN-TL

Hà Tĩnh, ngày tháng 9 năm 2020

V/v đẩy nhanh tiến độ kiên cố hóa
kênh mương nội đồng năm 2020

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

Thực hiện Quyết định số 3815/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch làm đường giao thông, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Công văn số 2689/UBND-GT₁ ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện KH làm đường giao thông, rãnh thoát nước trên các tuyến đường giao thông, phục hồi nâng cấp mặt đường bê tông và kiên cố hóa KMNĐ năm 2020, theo đó UBND tỉnh yêu cầu các địa phương đến ngày 30/9/2020 tối thiểu phải đạt 80% kế hoạch được giao. Tuy nhiên, qua kiểm tra và báo cáo của các địa phương, đến ngày 04/9/2020 toàn tỉnh mới chỉ kiên cố được 28,79 km/80,96 km, đạt 35,6% so với kế hoạch; tiến độ thực hiện kiên cố hóa kênh mương đến nay là rất chậm, đặc biệt một số địa phương đạt kết quả rất thấp: Huyện Hương Khê (0,06/1,65km, đạt 3,3%), huyện Kỳ Anh (1,63/12,83km, đạt 12,7%), huyện Cẩm Xuyên (3,64/28,3km, đạt 12,9%) (*Chi tiết có phụ lục kèm theo*).

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện kiên cố hóa kênh mương nội đồng theo cơ chế hỗ trợ xi măng năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thực hiện các nội dung sau:

- Ưu tiên tập trung chỉ đạo các địa phương huy động các nguồn lực, tranh thủ điều kiện thời tiết, đẩy nhanh tiến độ thực hiện đảm bảo theo tiến độ UBND tỉnh giao (đến ngày 30/9/2020 tối thiểu phải đạt 80% kế hoạch).

- Phân công cán bộ phòng chuyên môn thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo, giám sát việc thực hiện của các địa phương, đảm bảo chất lượng công trình theo quy định; thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện (vào thứ 5 hàng tuần) về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (*qua Chi cục Thủy lợi*) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Với các nội dung trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương quan tâm, chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Giám đốc Sở NN&PTNT;
- Phó GD Sở phụ trách TL;
- Chi cục Thủy lợi (TL6);
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Bá Đức