

Số: 22 /BC-SNN

Hà Tĩnh, ngày 02 tháng 02 năm 2023

BÁO CÁO

Tổng hợp kết quả ra quân làm thủy lợi phục vụ sản xuất năm 2023

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND của UBND tỉnh ngày 10/11/2022 về việc tổ chức ra quân làm thủy lợi phục vụ sản xuất năm 2023. Qua kiểm tra và báo cáo của các địa phương, đơn vị; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện như sau:

1. Công tác tổ chức triển khai thực hiện

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giao Chi cục Thủy lợi thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức ra quân và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng kế hoạch; thành lập Ban chỉ đạo ra quân làm Thủy lợi nội đồng và phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh và Nam Hà Tĩnh khảo sát, giao khối lượng cho các địa phương tổ chức thực hiện.

- Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh và Nam Hà Tĩnh đã lập kế hoạch, phân bổ chỉ tiêu cho các cụm, trạm tổ chức ra quân triển khai thực hiện.

2. Kết quả thực hiện

Qua 02 tháng triển khai thực hiện, các địa phương, đơn vị đã tổ chức ra quân làm thủy lợi: tu sửa công trình thủy lợi, kiên cố hóa kênh mương, phát quang, nạo vét các tuyến kênh bị bồi lấp, làm thủy lợi nội đồng, đắp bờ vùng, bờ thửa kết hợp với giao thông nội đồng, phục vụ sản xuất năm 2023, kết quả như sau:

Nạo vét, duy tu, sửa chữa được 3.297 km kênh mương tưới, tiêu các loại; kiên cố hóa được 21 km kênh mương; sửa chữa 49 công trình đầu mối hồ đập, 434 công tưới tiêu các loại và 73 trạm bơm.

a. Khối lượng:

- Đất đào đắp: 536.273 m³
- Đá xây: 62 m³
- Bê tông: 1.937 m³
- Vót bèo, cỏ rác: 13.669 m²
- Chặt phát cây, xúi cỏ: 1.176.255 m²

b. Ngày công huy động: 212.875 ngày công


(Chi tiết có biểu kèm theo)

3. Đánh giá chung


Nhìn chung các đơn vị, địa phương đã tổ chức ra quân làm giao thông, thủy lợi nội đồng theo tinh thần Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 10/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh; các địa phương đã thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch phân bổ chỉ tiêu cụ thể đến tận thôn, xóm để triển khai thực hiện. Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh và Nam Hà Tĩnh đã huy động cán bộ CNV tổ chức ra quân làm thủy lợi sửa chữa, bảo dưỡng các công trình, nạo vét, phát quang các tuyến kênh bị bồi lấp do ảnh hưởng của mưa lũ gây ra, đồng thời phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng, kịp thời đưa tin. Tuy vậy, bên cạnh đó vẫn còn một số địa phương tổ chức triển khai còn chậm, số lượng các xã trong huyện ra quân còn ít, thời gian, khối lượng thực hiện đạt thấp so với kế hoạch đề ra.

4. Kiến nghị và đề xuất

Để đảm bảo công tác tưới, tiêu phục vụ sản xuất và dân sinh năm 2023, kính đề nghị UBND tỉnh tiếp tục giao các địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai chiến dịch vừa sản xuất, vừa khôi phục sửa chữa, bảo dưỡng các công trình thủy lợi bị hư hỏng sau mưa, lũ để đảm bảo phục vụ sản xuất, dân sinh năm 2023.

Trên đây là kết quả triển khai chiến dịch ra quân làm thủy lợi phục vụ sản xuất năm 2023 (từ ngày 20/11/2022 đến 31/01/2023) trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo UBND tỉnh được biết để chỉ đạo./. 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (để báo cáo);
 - GD, PGD Sở phụ trách;
 - Chi cục Thủy lợi;
 - Lưu: VT.
- 

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC




Phạm Đăng Nhật

TỔNG HỢP KẾT QUẢ RA QUÂN LÀM THỦY LỢI PHỤC VỤ SẢN XUẤT NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số 22 /BC-SNN ngày 02/02/2023)

TT	Đơn vị	Nội dung công việc thực hiện	Khối lượng thực hiện (m3)					CD kênh mương nạo vét (km)	CD kênh mương được kiên cố trong đợt ra quân làm TL (km)	Tu sửa kênh mương cứng (km)	Số TB được sửa chữa (cái)	Sửa chữa công trình đầu mố đập (cái)	Sửa chữa công tưới tiêu (cái)	Ngày công huy động
			Đất đào, đắp, nạo vét	Đá xây	Bê tông	Chặt phát cây, xúi cỏ (m2)	Vớt bèo, cỏ rác (m2)							
Tổng cộng			536.273	62	1.937	1.176.255	13.669	3.270	21	27	73	49	434	212.875
I	Các huyện, TX, thành phố		529.908	20	1.905	46.685	5.054	3.022	21	27	73	49	434	196.352
1	TX Hồng Lĩnh	Nạo vét kênh mương, đắp bờ vùng bờ thửa, tu sửa hồ đập	5.717	20	10	563	553	81	8	7	9	1	11	5.385
2	Huyện Cẩm Xuyên	Nạo vét kênh mương nội đồng và các trục tiêu chính	97.482					464			5			28.500
3	Huyện Lộc Hà	Nạo vét kênh mương nội đồng	7.450				1.900	126		11,2	2		5	14.650
4	Huyện Can Lộc	Nạo vét kênh mương, bồi đắp đường giao thông nội đồng và sửa chữa, bảo dưỡng các trạm bơm, hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất vụ Xuân	229.440					635	1,9		22		173	6.123
5	Huyện Hương Sơn	Nạo vét kênh mương nội đồng	5.262		10			253			17	31		9.077
6	Huyện Hương Khê	Nạo vét kênh mương nội đồng và các trục tiêu chính	4.545		45	46.122		57	0,2			5		18.033
7	Huyện Vũ Quang	Nạo vét kênh mương nội đồng và các trục tiêu chính	215				201	108						6.500
8	Huyện Đức Thọ	Nạo vét kênh mương nội đồng, sửa chữa kênh mương cứng	43.483,0					218	8,45	5,8	15,0	12,0	159	12.301
9	Huyện Nghi Xuân	Nạo vét kênh mương nội đồng và các trục tiêu chính	13.530		1.840		2.400	73	2,3	3,2	3,0		61	20.180
10	Huyện Kỳ Anh	Nạo vét kênh mương, đắp bờ vùng bờ thửa, tu sửa hồ đập	13.836					307					25,0	6.918
11	TX Kỳ Anh	Nạo vét kênh mương nội đồng và các trục tiêu chính	9.588					79,9	0,6					4.506
12	TP Hà Tĩnh	Nạo vét kênh mương nội đồng	20.640					129						15.843

